

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月02日

計画の名称	三股町安全・安心な公園づくり													
計画の期間	平成29年度～平成32年度（4年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	三股町													
計画の目標	旭ヶ丘運動公園は多様化するスポーツやレクリエーション活動の場として利用される公園であるが、大規模災害時に備えた緊急防災拠点及び緊急搬送ヘリポートとしての機能向上や多様化する町民のニーズに対応するための施設整備を行い、町民の健康増進と利用者が安全で安心して利用できる都市公園としての整備を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		140	A	140	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	H32末
1	災害時における機能の向上と、陸上競技場の機能向上を図り、利用者数を12,948人（平成28年度実績）から15,400人（平成32末）に増加する。 旭ヶ丘運動公園（陸上競技場）における施設利用者を測定する。	12948人	13000人	15400人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
グラウンド排水施設：整備後は少年サッカー等グラウンドの使用可能日数の増加が見込まれる。トラック舗装施設：整備完了後は、町内の中学及び近隣の中学・高校陸上部の利用増が見込まれる。20人（1団体）×2団体×5日（@月）×12ヶ月＝2,400人												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	三股町	直接	三股町	-	-	旭ヶ丘運動公園整備事業 （A-1）	陸上競技場改修	三股町						140		-
											小計						140		
											合計						140		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
指標を設定した三股町において評価	令和3年3月
	公表の方法
	三股町ホームページにて掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	フィールド内の暗渠排水の更新、トラックの全天候舗装・準全天候舗装の整備を行った結果、降雨後の排水が早くなった為利用者が降雨後、早期に利用できるようになった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	特になし
特記事項（今後の方針等）	
今後も維持管理に努めると共に、より多くの利用者が安全・安心に利用できる環境を提供したい。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	15,400人		
	最 終 目標値	15400人	新型コロナウイルスの流行により外出自粛制限期間があった為。
	最 終 実績値	14027人	